

令和2年度第2回池田町入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所	令和3年1月7日(木) 池田町役場3階東会議室	
委員	金山紀久(帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター センター長)、鈴木茂雄(弁護士)、竹川博之(公認会計士) (五十音順)	
町関係者(事務局他)	村田政宣(副町長)、企画財政課:長谷川愛二郎(主幹)、松岡一栄(同主査)、建設水道課:林祐信(課長)、川村博之(建築係長)、吉松詩織(同技師)、吉田陽輝(土木係技師)	
審議対象期間	令和2年4月1日~令和2年9月30日	
議事	<p>(1) 町が発注した工事及びこれに関連する委託業務に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告</p> <p>(2) 町が発注した工事等のうち、委員会が抽出したのものに関し、制限付一般競争入札に係る入札参加資格要件の設定理由及び経緯。指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等の審議</p> <p>(3) 町が発注する工事等に係る入札契約制度の適正化に関する事項についての審議</p> <p>(4) 工事等の入札及び契約手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情の審議</p> <p>(5) 談合情報の審議</p> <p>(6) その他</p>	
委員からの意見・質問、それに対する回答等		
意見・質問	回 答	
<p>議事(○質問、●意見・要望)</p> <p>(1) 入札及び契約手続の運用状況</p> <p>○工事番号2号は契約解除となっているが、工事着手前に契約解除したものなのか。</p> <p>○工事番号第13号について、概数確定により請負代金が1千万円の減額となっているが、経緯を説明願いたい。</p>	<p>・契約締結後、新型コロナウイルスの感染防止のため水泳授業が中止することになり、プールにビニールシートを設置する必要がなくなったため、工事着手前に契約解除したものです。</p> <p>・本工事は実施設計を行っておらず、舗装劣化を最大と想定して設計した。しかし、実際に調査した結果、劣化状態は軽微で舗装の厚さが当初設計よりも薄く済んだため、大幅な減額設計変更となった。</p>	

○前述の設計変更は、減額率だけみると40%近い金額が減額されたことになり、その減額した分を補うために工事延長による増額をして最終的に減額幅を30%以下に押さえ込んでいるように見える。表面上は減額幅を30%以下に抑えてあるため問題ないように思えるが、このような手法が認められるのであれば30%を超える設計変更で別途報告義務を果す旨の基準を定めた意味がなくなってしまい問題があるのではないか。

○本来であれば次年度発注すべき工事を事業促進ということで拡大設計変更にて実施するというのは経済的な合理性があるとは思われるが、拡大設計変更した金額の妥当性はどのように判断したのか。

(2) 抽出案件の審議、意見の具申及び勧告

①[北進橋整備工事]

○昨年度、同じ工事で落札している業者が今回は辞退している。その他の業者も超過しているが、理由について聞き取りはしているのか。

②[池田・利別小学校LAN敷設工事]

○3回入札を行い予定価格とかなり差がある超過で不落となったにもかかわらず、随意契約では一回で決定しているが、その経緯を説明願いたい。

○仮に随意契約の見積合わせで超過した場合はどうなるのか。

・頻繁にあるわけではなく事業計画にて年度を分けて発注するような工事に限定される。今回の増額分も次年度実施予定の工事を与えられた予算のなかで事業促進も兼ねて拡大設計変更により実施したものである。したがって、全く事業計画に無いものを予算があるという理由で実施することはない。

・金額の妥当性は、当初の工法と同程度の舗装工事で、今回の工区から延長した工区であるため金額的に変わらないと判断している。

・聞き取りはしていないが、昨年度と今年度の工事で継続性はなく関連が無いため、昨年度の受注業者は状況を鑑みて辞退したと思われる。超過した業者は資格を有しているが主な工種ではない橋梁の工事であったため、積算が慣れておらず超過したと思われる。

・随意契約の申込み後、承諾を受けた業者を集めて設計書と仕様書の疑義について設計担当者と協議をおこなった。その結果、再積算した業者より提出された見積書が予定価格の範囲内となり見積合わせにて決定している。

・設計書と仕様書の疑義について協議をおこない、再度見積書を提出してもらうことになる。

<p>○不落による随意契約の見積合わせの場合、超過になることが無いように部材のグレードを下げる等、不落にならないように設計変更を行なうことがあるのか。</p> <p>○指名業者が工事内容を理解できていないと思われるので、工事内容を正しく理解してもらえるように公示用設計書等を作成する必要があるのではないかと</p> <p>③[池田町学校プール整備工事基本・実施設計委託業務]</p> <p>・特になし。</p> <p>④[田園ホール空調設備機器実施設計委託業務]</p> <p>・特になし。</p>	<p>・不落による随意契約の見積合わせで、そういった設計変更はおこなわない。設計変更をする必要がある場合は、入札を中止して設計を見直して再度公告入札としている。</p> <p>・建築工事は資材も多く見積価格を北海道も公表していないことから疑義が生じている。今後は資材の見積価格を可能な範囲で公表していくようにし、図面や特記仕様も指名業者が正しく理解できるよう精査しながら進めていく。</p>
<p>委員による意見の具申又は勧告の内容</p>	
<p>意見の具申</p> <p>・なし</p>	
<p>(3) 入札契約制度の適正化の審議、意見の具申</p> <p>・なし</p> <p>(4) 入札及び契約手続並びに指名停止等の再苦情の審議</p> <p>・なし</p> <p>(5) 談合情報の審議</p> <p>・なし</p>	
<p>(6) その他</p> <p>○入札監視委員の任期満了に伴う改選について</p> <p>○入札監視委員会の開催について</p>	

抽出案件の入札・契約情報

種別	入札方法	工事番号	名 称	工事種別	入札参加資格者数	くじ引き業者数	予定価格内入札業者数	予定価格超入札業者数	無効入札業者数		入札辞退業者数	契約金額税別	落札率	設計変更税別
									最低制限価格未満	左記以外無効札				
工事	指名競争入札	16	北進橋整備工事	土木工事	6	0	1	3	0	0	2	42,750,000	99.05%	△240,000
工事	指名競争入札	55	池田・利別小学校内LAN敷設工事	電気工事	7 (7)	0	0	6 (7)	0	0	1 (0)	—	—	
工事	随意契約	55	池田・利別小学校内LAN敷設工事	電気工事	2	0	1	0	0	0	1	11,800,000	99.92%	
委託	指名競争入札	86	池田町学校プール整備工事基本・実施設計委託業務	建築設計	5	0	5	0	0	0	0	13,500,000	93.17%	
委託	指名競争入札	115	田園ホール空調設備機器改修実施設計委託業務	建築工事	4	0	1	3	0	0	0	1,700,000	95.51%	—

※入札参加資格者数等の下段の（ ）は、初度入札の状況